

常州股德机械有限公司年产 1005 万个纺织机械配件项目

竣工环境保护验收意见

2025 年 07 月 12 日，常州股德机械有限公司组织召开“年产 1005 万个纺织机械配件项目”竣工环境保护验收会议，根据《年产 1005 万个纺织机械配件项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。验收小组由该项目建设单位、环评编制单位、环保工程建设单位、验收监测报告编制单位、监测单位、并特邀 3 名专家组成。

验收小组现场踏勘了本项目建设情况，听取了建设单位关于项目建设和环保管理制度落实情况的介绍，验收监测报告编制单位对环保验收监测情况的汇报，一致确认本次验收项目不存在验收暂行办法中规定的几种不予验收的情形。验收专家经审核有关资料，确认验收监测报告资料翔实、内容完整、编制规范、结论合理。经认真研究讨论形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

常州股德机械有限公司成立于 2023 年 11 月 08 日，位于常州市金坛区金坛经济开发区珠山路 66 号，利用海目星激光科技园闲置厂房进行生产，项目建成后形成年产 1005 万个纺织机械配件的生产规模。

（二）建设过程及环保审批情况

常州股德机械有限公司于 2025 年 01 月委托常州嘉骏环保服务有限公司编制《年产 1005 万个纺织机械配件项目环境影响报告表》，并于 2025 年 03 月 11 日取得常州市生态环境局的批复（常金环审[2025]35 号）。

根据《排污许可管理办法》、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》、《关于开展江苏省 2020 年排污许可证申领和排污登记工作的通告》等相关文件要求，常州股德机械有限公司已于 2025 年 05 月 09 日取得排污许可证（编号：91320412MAD21BLT99001U）。

该项目目前形成年产 1005 万个纺织机械配件的生产能力，未超出环评审批范围。

该项目自立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录。

（三）投资情况

该项目实际总投资 3200 万元，其中环保投资 80 万元，占总投资额的 2.5%。

（四）验收范围

本次验收内容为常州股德机械有限公司“年产 1005 万个纺织机械配件项目”的整体验收。

二、工程变动情况

对照《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办[2021]122 号）、《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688 号），常州股德机械有限公司“年产 1005 万个纺织机械配件项目”发生的变动不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况及环境管理情况

（一）废水

企业依托出租方厂区实行“雨污分流”。

本验收项目废水主要为生产废水和生活污水，其中生产废水经厂内两套废水处理设施混凝沉淀处理后部分回用于生产，部分不能回用的作为危废委托有资质单位处置，不外排；生活污水经市政污水管网接入金坛第二污水处理厂集中处理。

（二）废气

本验收项目废气主要为淬火废气、回火废气、注塑废气、危废暂存废气、污泥烘干废气、锡焊废气，其中淬火废气、回火废气经收集接入气旋混动喷淋塔+二级静电油烟净化装置处理后通过 1 根 15m 高排气筒（P1）排放，注塑废气、危废暂存废气、污泥烘干废气经收集接入二级活性炭吸附装置处理后通过 1 根 15m 高排气筒（P2）排放，锡焊废气经收集接入过滤棉净化装置处理后通过 1 根 15m 高排气筒（P3）排放。

（三）噪声

本验收项目噪声源主要为机械设备和处理设施风机运行时产生的噪声，企业采取了以下治理措施：①优先选用低噪声设备，并合理布局，充分利用建筑物隔声、降噪；②噪声设备安装基础采用减振措施；③加强生产管理，确保各设备均保持良好的运行状态，防止突发噪声。

（四）固体废物

本验收项目产生的一般固废主要为金属边角料、废磨料、塑料边角料、锡渣、锡边角料、不合格品、废包装袋、废过滤棉，收集后暂存于一般固废库，外售综合利用；危

险废物主要为废切削液、含油污泥、废油、废包装材料、废水处理污泥、油水混合物、喷淋废液、废活性炭、含油废手套/抹布，其中废切削液、含油污泥、废油、废包装材料、废水处理污泥、油水混合物、喷淋废液、废活性炭收集后委托江苏泓嘉鑫环保再生资源利用有限公司处置；含油废手套/抹布混入生活垃圾由环卫部门定期清运。

经现场勘查，企业已在厂区建设一座一般固废暂存间，面积约 6m²，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准。已在厂区建设一座危废库，面积约 15m²，满足现有危险废物的贮存能力。危废暂存场所已按环保要求张贴危险废物标志牌，仓库密闭建设，符合《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求，地面采用水泥浇筑，并铺设环氧地坪，已进行防腐、防渗处理，满足“六防”（防雨、防晒、防扬散、防渗、防漏、防腐蚀）要求。危废库内设有照明灯，危险废物分类贮存，不混放，贮存容器或包装上均粘贴小标签；库房大门上锁防盗，在门上设有观察窗，并在库内和库外分别设有监控。

（四）其他环境保护设施

1、环境风险防范措施

- ①企业已编制突发环境事件应急预案；
- ②企业已在关键场所配备灭火器等消防器材；
- ③企业已建立巡查制度，专人负责废水、废气处理设施的日常维护保养和检查，确保其正常运行；
- ④企业已开展安全设施“三同时”竣工验收，并通过专家评审。

2、排污口规范化设置

根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122 号）规定，本项目雨水排放口、污水接管口依托出租方规范化设置，企业单独设置废气排放口 3 个，已规范采样口，并按环保要求张贴标志牌。

3、卫生防护距离

本项目卫生防护距离为生产车间外扩 100m 形成的包络区域，经现场核实，目前该范围内无环境敏感目标。

（五）环境管理制度

公司落实建立了比较完善的环境管理体系、环境保护管理规章制度。公司在运行过程中，依据当前环境保护管理要求，分别制定了公司内部的环境管理制度。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1、废水

验收监测期间，常州股德机械有限公司污水接管口排放污水中化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮的浓度与 pH 值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 中 B 级标准；废水处理设施出口中化学需氧量、悬浮物、石油类的浓度与 pH 值均符合企业内部回用水质标准。

2、废气

验收监测期间，常州股德机械有限公司 P1 排气筒出口中颗粒物、非甲烷总烃、甲醇的排放浓度与排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 1 中标准要求，P2 排气筒出口中非甲烷总烃、丙烯腈、苯乙烯、氨、硫化氢的排放浓度均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改单）表 5 中标准要求，苯乙烯、氨、硫化氢的排放速率与臭气浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 2 中标准要求，P3 排气筒出口中锡及其化合物的排放浓度与排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表 1 中标准要求；厂界无组织排放总悬浮颗粒物、锡及其化合物、甲醇、丙烯腈的周界外浓度最高值均符合《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表 3 中标准要求，非甲烷总烃的周界外浓度最高值符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改单）表 9 中标准要求，苯乙烯、氨、硫化氢、臭气浓度的周界外浓度最高值均符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 1 中标准要求；厂区内无组织排放的非甲烷总烃浓度符合《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表 2 中标准要求。

3、噪声

验收监测期间，常州股德机械有限公司东厂界 1#测点、南厂界 2#测点、西厂界 3#测点、北厂界 4#测点昼间环境噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中 2 类排放限值。

4、固体废物

所有固体废物均能得到有效处置，不外排。

5、污染物排放总量

本验收项目废水中化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮的排放量及污水总排放量均符合常州市生态环境局对该建设项目环境影响报告表的批复总量核定要求；废气中

非甲烷总烃、颗粒物的排放总量符合常州市生态环境局对该建设项目环境影响报告表的批复总量核定要求；固体废物处置率 100%，不外排，符合常州市生态环境局对该建设项目环境影响报告表的批复总量核定要求。

（二）环保设施去除效率

1、废水治理设施

经检测，废水处理设施（混凝沉淀）对化学需氧量的处理效率为 81.7%~82.6%、对悬浮物的处理效率为 82.4%~83.3%、对石油类的处理效率为 56.9%~65.6%，符合环评设定去除率要求。

2、废气治理设施

经检测，P1 排气筒对应的废气治理设施（气旋混动喷淋塔+二级静电油烟净化装置）对颗粒物的处理效率为 40.4%~49.0%，因进口浓度低于环评预测浓度，未达到环评设定去除率，但排放浓度及排放量均符合环评及批复要求，P2 排气筒对应的废气治理设施（二级活性炭吸附装置）对非甲烷总烃的处理效率为 75.8%~80.7%，因进口浓度低于环评预测浓度，未达到环评设定去除率，但排放浓度及排放量均符合环评及批复要求。

五、工程建设对环境的影响

1、本项目生产废水经厂内两套废水处理设施混凝沉淀处理后部分回用于生产，部分不能回用的作为危废委托有资质单位处置，不外排；生活污水接入市政污水管网，对周边地表水环境不构成直接影响。

2、本项目废气达标排放，对大气环境影响较小。

3、本项目各厂界噪声均达标排放，对周边声环境产生的影响较小。

4、本项目固体废物处置率 100%，对周边环境无直接影响；危废库铺设环氧地坪，已进行防腐、防渗处理，对地下水、土壤无直接影响。

六、验收结论

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，监测相关技术规范及环保法规，经验收小组踏勘现场、查阅验收材料的基础上，验收小组认为：

常州股德机械有限公司“年产 1005 万个纺织机械配件项目”建设内容符合环评要求，落实了环评批复的各项污染防治措施；经检测，各污染物排放浓度符合相应的排放标准，污染物总量符合环评批复量，对照自主验收的要求，本次验收项目竣工环保验收合格。

七、后续要求

- 1、加强危废管理，落实危废全生命周期等相关要求。
- 2、定期对废水、废气处理设施进行检查、维护，确保废水、废气处理设施的正常运行和污染物稳定达标排放。

常州股德机械有限公司

2025 年 07 月 12 日

专家签字：

薛昭 侯明 刘子辉
顾国成

常州股德机械有限公司 “年产 1005 万个纺织机械配件项目”
验收签名表



2025 年 7 月 12 日

内容	姓名	工作单位	职务/职称	电话
组长	陈梦婷	常州股德机械有限公司	总经理	18015883198
副组长	王君	常州股德机械有限公司	现场负责人	15961136763
专家组	张策	原常州市武进区环境监察站	高级工程师	18168813730
	陈学文	江苏蓝聆环境科技有限公司	工程师	1596125131
	刘子军	原常州市排管中心	工程师	13701596902
与会人员	高齐川	常州嘉骏环保服务有限公司	职员	13511660330
	成锦	常州嘉伟检测科技有限公司	职员	18994606992
	焦冲	济南俊干智能制造有限公司	职员	18105413789
	陈学文	南京学府环境安全科技有限公司	采样主管	15651721996
安全专家	贺国成	常州常安检测服务有限公司	工程师	13648116695